

**Отчёт об исполнении государственной программы  
по итогам 2017 года  
Развитие транспортной системы Ульяновской области  
на 2014-2020 годы**  
(наименование государственной программы)

**1. Аналитическая записка.**

В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014-2020 годы» из областного бюджета Ульяновской области на 2017 год предусмотрено **3 млрд. 761 млн. 385 тыс. рублей** и федерального бюджета в **объёме 650 млн. 001 тыс. рублей (Всего 4 млрд. 411 млн. 386 тыс. рублей).**

Освоение средств областного и федерального бюджетов за 2017 год составило 3 млрд. 892 млн. 657 тыс. рублей или 88,2 % от годового плана. (На оплате в Министерстве финансов Ульяновской области по итогам 2017 года находились неоплаченные платежные поручения на сумму 463,6 млн. рублей).

1. Общий объём средств, запланированный на 2017 год в рамках подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах», с учётом внесённых изменений составил 3 млрд. 905 млн. 084 тыс. рублей (в том числе 325 млн. 5083 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области и 650 млн. 001 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 г. составляет 3 млрд. 405 млн. рублей – 87,2% от запланированного объёма финансирования на 2017 год – 3 млрд. 905 млн. рублей (На оплате в Министерстве финансов Ульяновской области по итогам 2017 года находились неоплаченные платежные поручения на сумму 453,4 млн. рублей).

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения (Факт/План)
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, км	12193,528	12197,591	100,0%
2	Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км	7,028	4,63	65,9%
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км	7,028	4,63	65,9%
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог, км	350,0	512,95	146,6%
5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным	5771,957	5775,2	100,0%

	требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км			
6	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения (%)	47,3	47,3	100,0 %

### **Ремонт автомобильных дорог.**

В рамках заключенных контрактов по ремонту автодорог, из планируемых **39 объектов** общей протяжённостью **123,4 км** отремонтировано **37 объектов** протяжённостью **117,5 км**. Из них **22 объекта** общей протяженностью **86,4 км** реализуются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этого будет отремонтировано **3 мостовых перехода** и **2 водопропускные трубы**.

В связи с дефицитом средств принято решение об отмене ремонтных работ на автомобильной дороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» на участке в районе перекрёстка на Чистополь, протяженностью 2,6 на сумму 22 млн. рублей, и на автомобильной дороге «Инза – Карсун – Урено-Карлинское» в районе с. Краснополка, протяженностью 3 км, на сумму 13,3 млн. рублей.

### **Содержание автомобильных дорог.**

В рамках реализации двух 5-летних контрактов по **содержанию областных дорог** запланировано проведение работ по ремонту покрытия («карты»+ямочный) протяженностью **158,6 км**, на общей площади **1110 тыс. м<sup>2</sup>**.

Таким образом, в целом в 2017 году отремонтировано покрытие дорог общей протяжённостью 276,1 км, что составляет 6 процентов от общей протяжённости областных дорог (4651 км)

**В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»** в городе Ульяновске отремонтировано 25 участков протяженностью 36,68 км улично-дорожной сети.

**2. В рамках подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» за 12 месяцев 2017 года профинансировано 7 мероприятий на сумму 306,35 млн. рублей, за счёт областного бюджета, что составляет 97% от запланированного объёма финансирования (314 млн.873 тыс. рублей).**

### **Автомобильный транспорт**

По итогам работы за 12 мес.2017 г. количество перевезённых пассажиров по крупным и средним автотранспортным предприятиям составило 74,5 млн. человек, что составляет 94,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с устоявшейся автомобилизацией населения и тенденцией к переходу на альтернативные виды транспорта.

1). В конце 2015 года за счёт средств ОАО ПАТП-1 закуплены 3 комфортабельных автобуса большой вместимости марки «ЛиАЗ Круиз» для обслуживания междугородних маршрутов. За 12 месяцев 2017 года в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию» организации за возмещение затрат перечислено 17,8 млн.

рублей из 25,12 млн. рублей утверждённого лимита (70%). Первоначальный лимит на оплату лизинговых платежей составлял 20,4 млн. рублей, дополнительные средства в объёме 4,72 млн. рублей планировалось направить в декабре 2017 года на приобретение междугородного комфортабельного автобуса модели КАВЗ для обеспечения гастрольных перевозок артистов Димитровградского драматического театра в соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области. Платёжное поручение к оплате было подготовлено и направлено в Министерство финансов Ульяновской области. Вместе с тем, оплата в декабре 2017 года не прошла. Автобус в соответствии с договором был поставлен в Ульяновскую область и торжественно передан в январе 2018 в пользование Димитровградскому драматическому театру. Таким образом в 2018 году образовалась кредиторская задолженность перед Павловским автобусным заводом.

Общий объём неосвоенных бюджетных средств, находившихся на оплате в Министерстве финансов Ульяновской области составил 7,32 млн. рублей. По итогам года оплата не была произведена.

Плановый показатель «Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта» составляет **33,7%** фактический показатель составил по итогам года **43,2%**, перевыполнение 128% к плановым значениям. Перевыполнение связано с тем, что в 2015 году были приобретены 110 новых автобусов с нормативным сроком эксплуатации до 5 лет. Также в 2017 году ООО «Автотранс» коммерческим перевозчиком было закуплено 20 ед. техники.

2). По состоянию на 01.01.2018 автотранспортным предприятиям перечислены субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом в объёме 153,15 млн. рублей (99,5% от утверждённого лимита 153,92 млн. рублей), что позволяет поддерживать частоту и качество перевозок на оптимальном уровне.

Показатель «Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок» перевыполнен и составил 102,5% к плановым значениям (**96,5** план, **99** факт). Перевыполнение связано с сокращением маршрутной сети и увеличением частоты рейсов на действующих маршрутах.

Показатель «Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного транспорта» сформирован по итогам 9 месяцев 2017 года, расчёт показателя на основании исходных данных автотранспортных предприятий проводится ежеквартально до 25 числа. Предыдущий показатель: увеличение на 101,4% (**0,68** план **0,7** факт).

#### **Воздушный транспорт**

За 2017 год через аэропорт Ульяновск (Восточный) перевезено 241,3 тыс. пассажиров, или 122% к показателю общего пассажиропотока по двум аэропортам за аналогичный период 2016 года (198 тыс. пассажиров). Показатель госпрограммы «Число пассажиров, перевезенных через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области» перевыполнен на 127% (план **190 тыс. чел.**, факт **241,3**).

Эти достижения связаны с расширением сотрудничества Ульяновской области с авиакомпаниями, осуществляющими авиарейсы из Ульяновска в другие регионы и страны мира.

1. В 2017 году с аэропорта Ульяновск осуществлялись регулярные рейсы в Москву, Нижний Новгород, Уфу силами авиакомпаний «ЮТэйр» (на воздушных судах ATR-72, Boeing-737), «РусЛайн» (на воздушных судах CRJ-200), и Авиа Менеджмент Групп (на воздушном судне Pilatus PC-12). Авиарейсы пользуются спросом у населения Ульяновской области, в связи с доступностью стоимости билетов. По маршрутам «Ульяновск – Нижний Новгород» средняя загрузка воздушного судна составила 80-90%.

С 20 февраля 2017 года авиакомпания Авиа Менеджмент Групп выполняла рейсы 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) на восьмиместных самолётах бизнес - класса Pilatus PC-12 по направлениям: Ульяновск – Нижний Новгород и Ульяновск – Уфа.

Всего в 2017 году по указанным направлениям перевезено 1483 пассажира, в том числе:

1163 пассажира по маршруту Ульяновск – Нижний Новгород,

320 пассажиров по маршруту Ульяновск – Уфа.

С 05.06.2017 авиакомпания Авиа Менеджмент Групп приостановила выполнение авиарейсов по маршруту Ульяновск-Уфа, с 25 сентября по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород. Из установленного лимита в объёме 5 млн. рублей погашена задолженность перед авиакомпанией «Авиа Менеджмент Групп» за 2016 год в размере 29,3 тыс. рублей. До конца 2017 года не были урегулированы вопросы финансирования выполненных рейсов авиакомпанией. Спорным моментом остался отказ авиакомпании с июня осуществлять авиарейсы по направлению Уфа-Ульяновск-Уфа, а с сентября по направлению Н.Новгород – Ульяновск – Н.Новгород, в связи с чем, на основании предыдущих договорённостей Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области считает финансирование выполненных полётов вышеуказанной авиакомпанией за период февраль-сентябрь 2017 года нецелесообразным. Соглашение на предоставление субсидий авиаперевозчику в 2017 году с нашей стороны было подписано, со стороны авиакомпании нет. В этой связи бюджетные средства в объёме 4970,7 тыс. рублей были перераспределены. В 2018 году полёты по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород осуществляются авиакомпанией ГУП «Оренбуржье». По направлению «Ульяновск-Уфа» полёты прекращены из-за низкой загрузки рейсов. Вместе с тем показатель «Количество маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области» выполнен на 100% (план **2 маршрута**, факт **2 маршрута**).

2. В рамках реализации проекта по обустройству пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Ульяновск Баратаевка» с начала 2017 года было предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлеченным кредитам в целях капитального ремонта, объектов аэропортовой инфраструктуры на территории Ульяновской области, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в объёме **39,4 млн. рублей. После**

выборки аэропортом кредитного лимита график платежей был скорректирован до суммы 15,3 млн. рублей. В июле 2017 года подписано соглашение о предоставлении субсидий АО «Аэропорт Ульяновск» в указанных объёмах. На 01.01.2018 средства освоены в полном объёме.

С подрядчиком ООО «СевЗапСпецСвязь» (г. Санкт-Петербург) подписан контракт на выполнение работ по обустройству пункта пропуска. В 2017 году основные работы проведены:

- осуществлена установка для уничтожения контрафактной продукции и запрещенных растений и продуктов;
- на 2 этаже завершены работы по выделению и обустройству зон таможенного контроля («красная» и «зеленая»);
- организованы кабинки паспортного пограничного контроля;

В конце 2017 года начата работа по подготовке необходимой документации для открытия пункта пропуска Ульяновск (Баратаевка).

Открытие международного сектора запланировано на апрель 2018 года.

### **Железнодорожный транспорт**

В рамках исполнения обязательств Ульяновской области по обеспечению населения транспортным обслуживанием пригородным железнодорожным транспортом осуществляется субсидирование недополученных доходов, по перевозке пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения Ульяновской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2017 году сохранено движение пригородных поездов по маршрутам: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск – Димитровград, Инза – Рузаевка, Инза – Сызрань на уровне 2016 года – 13 поездов.

**Всего за 2017 год перевезено 402 тыс. пассажиров или 98% к показателю аналогичного периода прошлого года (за 12 месяцев 2016 года – 413 тыс. пассажиров).**

Объём субсидий из областного бюджета Ульяновской области на обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом составил **91,5 млн. рублей**. При этом дефицит средств областного бюджета Ульяновской области на компенсацию выпадающих доходов ОАО «Башкортостанская ППК» за организацию пригородных перевозок во втором полугодии 2017 года, составил **48,7млн. рублей**. Задолженность будет перенесена на 2018 год.

В рамках выплат по мировым соглашениям, освоение составило 100%, 26,3 млн. рублей.

В части достижения годовых показателей на 12% отмечено снижение показателя «Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов», план – **460 тыс. человек**, факт – **402 тыс. человек**. В целом снижение пассажиропотока в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте связано с переходом населения на альтернативные виды транспорта и неблагоприятными погодными условиями в

садоводческий период. Показатель «Частота осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов» остался на прежнем уровне (**план 97%, факт 97%**).

Показатель «Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов» перевыполнен (**план 11, факт 13**).

**3) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах»** общий объем финансирования, на 2017 год составляет 191 млн. 429 тыс. рублей. Общий объем освоения по итогам 2017 года составил 180 млн. 894 тыс. рублей (94,5%).

1) По итогам 12 месяцев отчетного года оплата производилась в рамках реализации основного мероприятия по созданию и развитию автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения в объеме 86,9 млн. рублей из 87,24 млн. рублей утвержденного лимита (99,6%). В рамках мероприятия произведена оплата услуг УФПС «Почта России» за рассылку начисленных штрафов, проведена поверка технического обслуживания, ремонта технических средств фото -видео фиксации нарушения правил дорожного движения, приобретение расходных материалов, в том числе бумаги, конвертов, картриджей.

2) В рамках мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения мероприятия профинансированы в объеме 90,2 % или 94 млн. рублей, в том числе оплачены мероприятия по нанесению дорожной разметки, по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, по созданию системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

### Состояние аварийности в Ульяновской области

Целевые индикаторы	Период (годы)								
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	За 3 мес. 2017 года	За 6 мес. 2017 года	За 9 мес. 2017 года	За 12 мес. 2017 года
Число лиц, погибших в ДТП, чел.	212	242	223	195	157	37	78	120	176
Число детей, погибших в ДТП, чел.	5	7	9	5	9	0	2	3	4
Социальный риск	16,6	15,7	15,5	15,4	12,5	2,94	6,22	9,6	14

(число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)%									
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)%	5,5	5,9	5,2	4,6	3,65	0,86	1,97	2,77	4,12

**Результаты ожидаемого эффекта  
от реализации мероприятий государственной программы  
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы в 2016 году**

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	
		План	Факт
1	2	3	4
Увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	тыс. кв. км	69,727	89,55
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	%	43	42
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	50	48
Приобретение организациями автомобильного транспорта автобусной техники	ед.	0	0
Увеличение численности перевезенных пассажиров организациями автомобильного транспорта	тыс. чел.	8790 (на 10)	8175 (-615)
Уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщениях в пределах территории Ульяновской области	шт.	196 (на 3)	178 (-18)

1	2	3	4
Сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов	шт.	11	13 (+2)
Увеличение численности пассажиров, перевезённых по маршрутам внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся в пределах территории Ульяновской области	тыс. чел.	2,7 (на 0,1)	1,5 (-1,2)
Увеличение численности пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области	тыс. чел.	185 (0)	241,3 (+56,3)
Снижения уровня смертности в результате ДТП	чел.	144 (на 34)	176 (+32)
Сокращение количества случаев смерти людей в результате ДТП с участием детей	чел.	5 (на 1)	4 (-1)
Сокращение социального риска	чел.	198 (на 8)	164 (-34)
Сокращение транспортного риска	кол-во ДТП	49,1 (на 2)	33,8 (-15,3)
Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	%	57	Реализация мероприятий с 2018 года

### Интегральная оценка эффективности реализации ГП.



### 1. Сведения об объёмах финансирования

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Распорядитель средств	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.				Предоставленное финансирование, тыс. руб.				Освоение, тыс. руб.				В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ
			ФБ	ОБ	МБ	ИИ	ФБ	ОБ	МБ	ИИ	ФБ	ОБ	МБ	ИИ	
<b>Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»</b>															
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	0,0	160596,1201	0,0	0,0	0,0	160596,1201	0,0	0,0	0,0	115787,97895	0,0	0,0	
2.	Обеспечение дорожной		650000,929	3094486,84647	0,0	0,0	650000,929	3094486,84647	0,0	0,0	650000,929	2639626,04749	0,0	0,0	1) № 108-07-058 от 21.02.2017 о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; 2) № 06-22-16 от 29.09.2016 о

<b>Итого по подпрограмме</b>													софинансировании расходов Ульяновской области в целях реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в г. Димитровграде	
		650000,929	3255082,96557	0,0	0,0	650000,929	3255082,96557	0,0	0,0	650000,929	2755414,02644	0,0	0,0	
<b>Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»</b>														
1.	Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность	0,0	153923,0	0,0	0,0	0,0	153155,0	0,0	0,0	0,0	153155,0	0,0	0,0	С начала 2017 года нарастающим итогом по состоянию на 01.10.2017 пассажирским автомобильным транспортом по пригородным и междугородным автобусным маршрутам перевезено 1500 тыс. человек, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

2.	Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию	0,0	25120,0	0,0	0,0	0,0	17803,31	0,0	0,0	0,0	17803,31	0,0	0,0	<p>Выплаты по лизинговым платежам осуществляются в соответствии с утвержденным графиком лизинговых платежей, договора лизинга.</p> <p>В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области в 2017 году приобретён междугородний комфортабельный автобус модели КАВЗ для обеспечения гастрольных перевозок артистов Димитровградского драматического театра..</p> <p>Платёжное поручение к оплате в декабре было подготовлено и направлено в Министерство финансов Ульяновской области. Вместе с тем, оплата не была проведена.</p> <p>Автобус в соответствии с договором был поставлен в Ульяновскую область и торжественно передан в январе 2018 года в пользование Димитровградскому драматическому театру. Таким образом, в 2018 году образовалась кредиторская задолженность перед Павловским автобусным заводом.</p>
----	---	-----	---------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	--

3.	Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком	0,0	2008,4	0,0	0,0	0,0	2008,4	0,0	0,0	0,0	2007,9	0,0	0,0	Проведение конкурсных процедур начато в марте, оплата начнётся в 3 кв. 2017 года
4.	Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении	0,0	91497,2	0,0	0,0	0,0	91497,2	0,0	0,0	0,0	91497,2	0,0	0,0	Осуществлены выплаты в соответствии с предоставленными отчётами ОАО «Башкортостанская ППК» В целях организации транспортного обслуживания населения Ульяновской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении между Министерством промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области и ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» подписан договор от 21.12.2015 №369
5.	Исполнение судебных актов, связанных с компенсацией убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2011-2014 годах	0,0	26312,4	0,0	0,0	0,0	26312,4	0,0	0,0	0,0	26312,4	0,0	0,0	Выполняются выплаты в соответствии с утверждённым графиком

6.	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	<p>Погашена задолженность перед авиакомпанией «Авиа Менеджмент Групп» за 2016 год.</p> <p>Пассажиропоток по двум вышеуказанным направлениям за 2017 год составил <b>1483</b> человека.</p> <p>С 05.06.2017 авиакомпания Авиа Менеджмент Групп приостановила выполнение авиарейсов по маршруту Ульяновск-Уфа, с 25 сентября по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород. До конца 2017 года не были урегулированы вопросы финансирования выполненных рейсов авиакомпанией.</p> <p>Спорным моментом остался отказ авиакомпании с июня осуществлять авиарейсы по направлению Уфа-Ульяновск-Уфа, а с сентября по направлению Н.Новгород – Ульяновск – Н.Новгород, в связи с чем бюджетные средства в объеме 4970,7 тыс. рублей были перераспределены.</p>
----	--	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	---

7	Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)»	0,0	39403,7	0,0	0,0	0,0	39403,7	0,0	0,0	0,0	3338,0	0,0	0,0	<p>В рамках реализации проекта по обустройству пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Ульяновск Баратаевка» с начала 2017 года было предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновск (Баратаевка) в объёме 39,4 млн. рублей. После выборки аэропортом кредитного лимита график платежей был скорректирован до суммы 15,3 млн. рублей. В июле 2017 года подписано соглашение о предоставлении субсидий АО «Аэропорт Ульяновск» в указанных объёмах. На 01.01.2018 средства освоены в полном объёме.</p> <p>В 2017 году проведены основные работы начата работа по подготовке необходимой документации для открытия пункта пропуска Ульяновск (Баратаевка). Открытие международного сектора запланировано на апрель 2018 года..</p>
---	---	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	---

<b>Итого по подпрограмме</b>			0,0	314872,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306348,01	0,0	0,0	0,0	306348,01	0,0	0,0	<b>Освоение составило: 97% от утверждённого лимита Неосвоенный объём средств в размере 8525 тыс. рублей возник в связи с неоплатой предусмотренных расходов Министерством финансов Ульяновской области</b>
<b>Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах»</b>																		
1.	Создание и развитие автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения	Министерство строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	0,0	87238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87238,0	0,0	0,0	0,0	86921,26421	0,0	0,0	
2.	Совершенствование организации дорожного движения	Министерство строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	0,0	104191,02247	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104191,02247	0,0	0,0	0,0	93973,05069	0,0	0,0	
<b>Итого по подпрограмме</b>			0,0	191429,02247	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191429,02247	0,0	0,0	0,0	180894,31449	0,0	0,0	
<b>Итого по программе</b>			650000,929	3761384,97804	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3752859,99804	0,0	0,0	650000,929	3242656,35093	0,0	0,0	

## 2. Сведения о достижении целевых индикаторов

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
<b>Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах</b>						
1.	Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, км	12193,528	12197,591	100%	
2.	Строительство и реконструкция а/д, субсидии МО	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км	7,028	4,63	65,9%	не достигнут в связи незавершенными в полном объеме работами по строительству автодорог в г. Ульяновске. В эксплуатацию не ввели 2 улицы общей протяженностью 2,4 км.
3.	Строительство и реконструкция а/д, субсидии МО	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км	7,028	4,63	65,9%	
4.	Капитальный ремонт, ремонт	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог, км	350,0	512,95	146,6%	увеличения протяженности ремонта областных дорог на 26 км и дорог местного значения на 136,9 км, в т.ч. за счет средств из федерального бюджета
5.	Капитальный ремонт, ремонт, содержание, субсидии МО	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км	5771,957	5775,2	100,0%	
6.	Капитальный ремонт, ремонт, содержание, предоставление субсидии МО	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального,	43,0	43,0	100,0 %	



№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
		межмуниципального и местного значения (%)				
<b>Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»</b>						
1.1	Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию	Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта	33,7	43,2%	128%	В связи с приобретением в 2015 году новых автобусов сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве 113 единиц для организаций автомобильного транспорта увеличилась их доля в общем количестве единиц автопарка, в том числе по состоянию на 2016 год. За отчётный период автотранспортное предприятие «Атостар» приобрело 20 новых единиц автотранспортных средств. Списание эксплуатируемых автобусов не производилось
		Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного транспорта	0,68	0,7	103%	Показатель «Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
						транспорта» сформирован по итогам 9 месяцев 2017 года, расчёт показателя на основании исходных данных автотранспортных предприятий проводится ежеквартально до 25 числа. Увеличение показателя на 103% (0,68 план 0,7 факт).
1.3	Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность	Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок	96,5	99,4	103%	Увеличение частоты осуществления перевозок связано с увеличением загрузки действующей маршрутной сети регулярных перевозок автомобильным транспортом
2.1	Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении	Частота осуществления перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов	97	98,6	101,6%	
		Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов	Годовой показатель-460 тыс. человек	402 тыс. человек	88%	В целом снижение пассажиропотока в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте связано с

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
						переходом населения на альтернативные виды транспорта и неблагоприятные погодными условиями в садоводческий период.
		Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов	Не менее 11 поездов	13	118%	Сохранено кол-во маршрутов в соответствии с действующим расписанием движения поездов в связи с организацией двух пар поездов по маршруту Инза-Сызрань, Сызрань - Инза
3.1	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе	Количество маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области	2	2	100%	Всего в 2017 году по указанным направлениям перевезено 1483 пассажира, в том числе: 1163 пассажира по маршруту Ульяновск – Нижний Новгород, 320 пассажиров по маршруту Ульяновск – Уфа. С 05.06.2017 авиакомпания Авиа Менеджмент Груп приостановила выполнение авиарейсов по маршруту Ульяновск-

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
						Уфа, с 25 сентября по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород. Субсидирование рейсов не производилось
3.2	Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)»	Число пассажиров, перевезенных через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области	Годовой показатель 190 тыс. пассажиров	241,3 тыс. пассажиров	127%	Эти достижения связаны с расширением сотрудничества Ульяновской области с авиакомпаниями, осуществляющими авиарейсы из Ульяновска в другие регионы и страны мира.

№ п/п	Наименование раздела, мероприятия	Наименование целевого индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)	Причины отклонения
<b>Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах</b>						
1.	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения.	Число лиц, погибших в результате ДТП, чел.	Годовой показатель – не выше 144	176 чел	Рост на 11%	Рост обусловлен несвоевременным прибытием на место ДТП карет скорой помощи и увеличением количества случаев вождения в нетрезвом виде, а также случаев нарушения правил выезда на встречную полосу при обгоне
2.		Число детей, погибших в результате ДТП	Годовой показатель – не выше 5	4	снижение на 67%	
3.		Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тыс. населения), чел.	Годовой показатель – не выше 198 чел.	164	на 20% - снижение	
4.		Транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств), шт.	Годовой показатель – не выше 49,11	33,8	на 45% - снижение	

### 3. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2017 года

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
<b>Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	160596,1201	115787,97895	Оплачено 72,1%, на оплате в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 38,0 млн. рублей	

<sup>1</sup> Графы X не заполняются

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
<b>значения</b>									
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, км	области, Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», Ульяновской области», Холтобин С.М. – директор, тел.:61-02-50	х	х	х	х	х	х	12193,528	12197,591
Реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального образования "Инзенское городское поселение" Инзенского района Ульяновской области		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	85385,3531	80035,48112	Контроль за ходом строительства, приемка выполненных работ, оплата принятых работ	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 93,7%, на оплату в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 5,3 млн. рублей
Реконструкция автомобильной дороги "Силикатный - Кучуры" в Сенгилеевском районе, в том числе подготовка проектной документации		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	24680,017	21439,5263	Контроль за ходом строительства, приемка выполненных работ, оплата принятых работ	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 86,9%, на оплату в Минфине по итогам года находились платежные поручения на

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									3,2 млн. рублей
Подготовка проектной документации на строительство дренажной штольни на участке правобережного подхода мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске на автомобильной дороге "Казань - Ульяновск" - "Ульяновск - Самара" Ульяновского района		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	8795,0	5295,62353	Получение положительного заключения госэкспертизы на разработанную проектно-сметную документацию	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 60,2%, на оплату в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 3,5 млн. рублей
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги "Николаевка-Фёдоровка" в Николаевском районе		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	1990,0	1562,619	Получение положительного заключения госэкспертизы на разработанную проектно-сметную документацию	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 78,5%, на оплату в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 0,4 млн. рублей
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское" - Юлово в		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	4735,75	4002,88	Получение положительного заключения госэкспертизы на разработанную	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
Инзенском районе								проектно-сметную документацию	объеме. Оплачено 84,5%, на оплате в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 0,7 млн. рублей
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги "Мокрая Бугурна-Новое Ирикеево" в Цильнинском районе		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	2910,0	2387,388	Получение положительного заключения госэкспертизы на разработанную проектно-сметную документацию	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 82,0%, на оплате в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 0,5 млн. рублей
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к центру переработки ТБО в Новоспасском районе		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	1500,0	0,0	Выполнение работ предусмотренных на 2017 год	Запланированные работы на текущий год в соответствии с двухлетним контрактом выполнены в полном объеме. Оплачено 0,0%, на оплате в



Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									Минфине по итогам года находились платежные поручения на 1,5 млн. рублей
Строительство автомобильной дороги «Продолжение ул.Курчатова до территории проектируемого Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии» и автомобильной дороги в Западном жилом районе вдоль территории Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в муниципальном образовании «город Димитровград», в том числе подготовка проектной документации		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	29000,0	0,0	Выполнение работ предусмотренных на 2017 год	Запланированные работы на текущий год в соответствии с двухлетним контрактом выполнены в полном объеме. Оплачено 0%, на оплату в Минфине по итогам года находились платежные поручения на 22,5 млн. рублей
Подготовка проектной документации для реконструкции участков автомобильных дорог "Инза - Оськино - граница области" и "Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское" в Инзенском районе (устройство кольцевой развязки)		01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	31.12.2017	1600,0	1064,461	Выполнение работ предусмотренных на 2017 год	Запланированные работы на текущий год в соответствии с двухлетним контрактом выполнены в полном объеме. Оплачено 66,5%, на оплату в Минфине по итогам года

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									находились платежные поручения на 0,5 млн. рублей
<b>Обеспечение дорожной деятельности</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области, Вавилин Д.А. – Министр тел.: 41-37-71, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», Холтобин С.М. – директор, тел.:61-02-50	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	3744487,77447	3289626,97649	Оплачено 87,9 % от годового плана. На оплате в Минфине находились неоплаченные платежные поручения на сумму 415,4 млн. рублей.	
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (поквартальные сведения)		x	x	x	x	x	x	5771,957	5775,2
								По итогам 4 кв. планируется ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 350 км	Фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования составляет 512,95 км, однако муниципальны

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения (%)		x	x	x	x	x	x	47,3	47,3
								По итогам 4 кв. ожидается 5771,957 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 5775,2 км
Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах		01.04.2017	30.09.2017	01.04.2017	30.09.2017	28963,6093	28963,6093	Сбор заявок от подрядных организаций на получение субсидий, предоставление	Оплачены 100% субсидий согласно предоставленным

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам								субсидий по поступившим заявкам	документам
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в том числе подготовка проектной документации		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	1041853,66267	766511,614	До окончания дорожно-строительного сезона отремонтировать автомобильные дороги общей протяженностью не менее 250 км. Оплатить фактически выполненные работы	Фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования составляет 276,1 км. Оплачено 73,6 % от годового плана. На оплате в Минфине находились неоплаченные платежные поручения на сумму 259,4 млн. рублей.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	1357213,65127	1186609,85935	Мониторинг сети действующей сети автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, в целях выполнения работ подрядными организациями по содержанию областных дорог	Оплачено 87,4 % от фактически выполненных работ. На оплате в Минфине находились неоплаченные платежные поручения на

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения								Ульяновской области в соответствии с заключенными пятилетними договорами. Заключение дополнительных договоров в части содержания сети областных дорог. Подписание актов и оплата фактически выполненных работ.	сумму 155,7 млн. рублей. Содержание действующей сети обеспечивалось постоянно, проводились мероприятия по проведению ямочного ремонта.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	815705,87463	815705,87463	Оплата выполненных и принятых работ в текущем году. До окончания дорожно-строительного сезона отремонтировать автомобильные дороги общей протяженностью не менее 100 км. Оплатить фактически выполненные работы	Оплачено 100 % от годового плана. Фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования составляет 276,1 км.
Содержание аппарата ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	453330,09902	444467,43545	Полное обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства. Проведение	Оплачено 98% от годового плана, в т.ч. произведена оплата налога на имущество

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
								процедуры торгов, заключение госконтрактов, оплата выполненных работ, оплата заработной платы сотрудникам учреждения ежемесячно.	
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением дорожно-транспортной техники		01.04.2017	30.09.2017	01.04.2017	30.09.2017	11131,3462	11131,3462	Исполнение судебного решения	Оплачено 100%. Исполнено судебное решения
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания велосипедных дорожек, велосипедных дорожек и велосипедных парковок		01.04.2017	31.12.2017	01.04.2017	31.12.2017	11288,60238	11236,30856	Выполнение работ в Полном объеме от годового плана. Оплата выполненных работ.	Оплачено 99,5% Произведена оплата фактически выполненных и принятых работ
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования мероприятий реализуемых в рамках приоритетного проекта "Комплексное развитие моногородов"		01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	31.12.2017	25000,929	25000,929	Выполнение работ предусмотренных на 2017 год	Запланированные работы на текущий год в соответствии с двухлетним контрактом выполнены в полном объеме. Оплачено

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									100%
<b>Итого по подпрограмме:</b>						<b>3905083,89457</b>	<b>3405414,95544</b>	Оплачено 87,2 % от годового плана. На оплате в Минфине находились неоплаченные платежные поручения на сумму 453,4 млн. рублей.	
<b>Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2018 годах»</b>									
<b>1. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области, Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71, Департамент транспорта, Чибисов Ю.Ю. – директор тел.: 61-06-97, 61-23-70,	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	-	<b>181051,4</b>	<b>172966,21</b>		
1.1.Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	-	25120,0	17803,31	Оплата по лизинговым платежам за автобусы	Произведена оплата по лизинговым платежам за автобусы в соответствии с утверждённым графиком

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
1.2.Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2016	-	153923,0	153155,0	96,5% Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок	99,4% Увеличение частоты осуществления перевозок связано с увеличением загрузки действующей маршрутной сети регулярных перевозок автомобильным транспортом
1.3. Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком		01.05.2017				2008,4	2007,9	Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта, 33,7%	43,2% В связи с приобретением в 2015 году новых автобусов сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве 113 единиц для организаций автомобильного транспорта увеличилась их доля в общем количестве единиц автопарка, в том числе по



Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									состоянию на 2016 год. За 2017 год автотранспортное предприятие «Автостар» приобрело 20 новых единиц автотранспортных средств. Списание эксплуатируемых автобусов не производилось
								Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного транспорта 0,68	(по состоянию за 9 мес. 2017 года - 0,7)
<b>2.Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71, Департамент транспорта, Чибисов Ю.Ю. –	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>01.01.2017</b>	<b>-</b>	<b>117 809,6</b>	<b>117 809,6</b>		

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
	директор тел.: 61-06-97, 61-23-70,								
2.1.Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	-	91497,2	91497,2	97% Частота осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов	98,6%
								Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов 11	В 2017 году по территории Ульяновской области сохранено движение 13 пригородных поездов (в 2016 году – 13 пригородных поездов) по направлениям: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Майна, Ульяновск –

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
									Готовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск – Димитровград, Инза – Рузаевка, Инза – Сызрань.
								Перевезено 460 тыс. человек в год. В связи с наметившейся тенденцией к снижению, показатель будет скорректирован	Перевезено 402 тыс. чел. На 12% меньше показателя 2016 года (413 тыс. чел.)
2.2 Исполнение судебных актов, связанных с компенсацией убытков, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2011-2014 годах		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	-	26312,4	26312,4	Погашение задолженности прошлых лет в соответствии с утверждённым графиком за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществлённом в 2011-2014 годах	
<b>3.Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области, Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71,	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>01.01.2017</b>	-	<b>15572,2</b>	<b>15572,2</b>		

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
	Департамент транспорта, Чибисов Ю.Ю. – директор тел.: 61-06-97, 61-23-70, Агентство государственного имущества и земельных отношений Мишин С.М.								
3.1.Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе	Департамент транспорта, Чибисов Ю.Ю. – директор тел.: 61-06-97, 61-23-70,	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	25.09.2017	29,3	29,3	За 12 мес. 2017 года по направлениям «Ульяновск - Нижний Новгород» и «Ульяновск- Уфа» пассажиропоток составил 1483 человек, что на 26% меньше чем показатель аналогичного периода 2016 года. Это связано, с тем что начало полётов в 2016 году было организовано с января, а в 2017 году с февраля месяца. До конца 2017 года не были урегулированы вопросы финансирования выполненных рейсов авиакомпанией. Спорным моментом остался отказ авиакомпании с июня осуществлять авиарейсы по направлению Уфа-Ульяновск-Уфа, а с сентября по направлению Н.Новгород – Ульяновск – Н.Новгород, в связи с чем, на основании предыдущих договорённостей Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области считает финансирование выполненных полётов	

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
								вышеуказанной авиакомпанией за период февраль-сентябрь 2017 года нецелесообразным. Соглашение на предоставление субсидий авиаперевозчику в 2017 году с нашей стороны было подписано, со стороны авиакомпании нет.	
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)»		01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	31.12.2017	15279,3	15279,3		
<b>Итого по подпрограмме:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>314872,99</b>	<b>306348,01</b>		
<b>Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах</b>									
<b>1.Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области,	<b>01.01.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>01.01.2017</b>	<b>31.01.2017</b>	<b>87238,0</b>	<b>86921,26421</b>		

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
1.1.Приобретение, техническое обслуживание, ремонт и финансовое обеспечение эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации административных правонарушений, а также сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств)	Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», Холтобин С.М. – директор, тел.:61-02-50	01.01. 2017	31.12.2017	01.01. 2017	31.01. 2017	87238,0	86921,26421	Полное обеспечение деятельности центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в 1 кв.	Оплачено 99,6%. Произведена оплата фактически выполненных работ в соответствии имеющихся лимитов. На оплате в Минфине находились неоплаченные платежные поручения на сумму 130,2 тыс. рублей.
<b>2.Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения</b>	Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области, Вавилин Д.А.– Министр тел.: 41-37-71, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог	<b>01.04.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>01.04.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>104191,02247</b>	<b>93973,05069</b>	Завершить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, обустройство наиболее опасных участков дорожными ограждениям, установку дорожных знаков в соответствии с заключенным контрактом.	Запланированные работы на текущий год выполнены в полном объеме. Оплачено 90,2%, на оплате в Минфине по итогам года находились платежные

Наименование	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. <sup>1</sup>		Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов	
		Начало	Окончание	Начало	Окончание	Плановое	Факт-ое	запланированные	достигнутые
	Ульяновской области», Холтобин С.М. – директор, тел.:61-02-50								поручения на 10,2 млн. рублей
Число лиц, погибших в результате ДТП, чел.	x	x	x	x	x	x	x	не выше 144 чел. в год	176 чел, рост на 22%
Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тыс. населения), чел.	x	x	x	x	x	x	x	не выше 198 чел. в год	164 чел., снижение на 20%
Транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств), шт.	x	x	x	x	x	x	x	не выше 49,1 случаев в год,	33,8 случаев, на 45% снижение
Число детей, погибших в результате ДТП	x	x	x	x	x	x	x	не выше 5 в год	4 погибших, снижение на 20%
<b>Итого по подпрограмме:</b>						<b>191429,02247</b>	<b>180894,31449</b>	Исполнение 94,5 %.	
<b>Итого по программе:</b>						<b>4411385,91404</b>	<b>3892657,28034</b>	<b>Исполнение 88,2 %</b>	